

Примерен график за изпълнение на паркингите на T2 (dd.15.08.2022)

ID	Дейност	Отговорен	Duration (w.d.)	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
23	Започване на работата за паркингите проектиране и строителство	П Изпълнител	0 d	Започване на работата за паркингите проектиране и строителство 02/09/2022 П Изпълнител																					
30	Реконструкция на покритите паркинги (с препроектиране и пълно затваряне на паркингите) - предварителен график		494 d?	Реконструкция на покритите паркинги (с препроектиране и пълно затваряне на паркингите) - предварителен график 05/09/2022 — 27/08/2024																					
31	Строителни работи по ниво L0	П Изпълнител	60 d	Строителни работи по ниво L0 05/09/2022 — 29/11/2022 П Изпълнител																					
32	Строително монтажни работи	П Изпълнител	14 mons?	Строително монтажни работи 09/06/2023 — 19/07/2024 П Изпълнител																					
33	Акт 15	Независим надзор	0 d	Акт 15 19/07/2024 Независим надзор																					
34	Окончателен доклад за оценка за съответствието	Независим надзор	2 w	Окончателен доклад за оценка за съответствието 22/07/2024 — 02/08/2024 Независим надзор																					
35	Държавна приемателна комисия и АКТ 16	MPPБ	1 d	Държавна приемателна комисия и АКТ 16 19/08/2024 — 19/08/2024 MPPБ																					

Примерен график за изпълнение на паркингите на T2 (dd.15.08.2022)

ID	Дейност	Отговорен	Duration (w.d.)	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
36	Разрешение за ползване на покрития паркинг	MPPБ	1 d																						
38	Проектиране, одобрение и строителство на временни открити паркинги		197 d																						
39	Проектиране и одобрение на временните паркинги 1, 2, 3		122 d																						
40	Мобилизация	П Изпълнител	1 w																						
41	Първоначални данни за временните паркинги		25 d																						
42	Геодезическо заснемане на временните паркинги	П Изпълнител	1 w																						
43	Мотивирано предложение и Виза за проектиране		25 d																						

ID	Дейност	Отговорен	Duration (w.d.)																												
				2020	Q1	Q2	Q3	Q4	2021	Q1	Q2	Q3	Q4	2022	Q1	Q2	Q3	Q4	2023	Q1	Q2	Q3	Q4	2024	Q1	Q2	Q3	Q4	2025	Q1	Q2
44	Подготовка и изпращане на мотивирано предложение за Виза за проектиране	П Изпълнител	1 w	Подготовка и изпращане на мотивирано предложение за Виза за проектиране 13/09/2022 → 19/09/2022 П Изпълнител																											
45	Получаване на Виза за проектиране	МРРБ, П Изпълнител	1 mon	Получаване на Виза за проектиране 20/09/2022 → 18/10/2022 МРРБ, П Изпълнител																											
46	Изготвяне на Работен проект за временните паркинги		4 w	Изготвяне на Работен проект за временните паркинги 19/10/2022 → 15/11/2022																											
47	Одобрение на Работен проект (РП) за получаване на Строително Разрешение	П Изпълнител	72 d	Одобрение на Работен проект (РП) за получаване на Строително Разрешение 16/11/2022 → 01/03/2023 P_Contractor																											
48	Одобрения от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС)		25 d	Одобрения от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) 16/11/2022 → 20/12/2022																											
49	Общо одобрение на РП от МТС	П Изпълнител	1 mon	Общо одобрение на РП от МТС 16/11/2022 → 13/12/2022 П Изпълнител																											
50	Одобрение на РП от дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия"	П Изпълнител	4 w	дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия" 16/11/2022 → 13/12/2022 П Изпълнител																											

Примерен график за изпълнение на паркингите на Т2 (dd.15.08.2022)																											
ID	Дейност	Отговорен	Duration (w.d.)																								
				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2		
51	Получаване одобрение на РП от МТС	П Изпълнител	1 w																								

Примерен график за изпълнение на паркингите на Т2 (dd.15.08.2022)																											
ID	Дейност	Отговорен	Duration (w.d.)	2020 2021 2022 2023 2024 2025 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2																							
65	Строителство на временен паркинг 1	П Изпълнител	4 w	Строителство на временен паркинг 1 02/03/2023 30/03/2023 П Изпълнител																							
66	Строителство на временен паркинг 2	П Изпълнител	4 w	Строителство на временен паркинг 2 24/03/2023 24/04/2023 П Изпълнител																							
67	Строителство на временен паркинг 3	П Изпълнител	3 w	Строителство на временен паркинг 3 18/04/2023 10/05/2023 П Изпълнител																							
68	Започване на използването на временния паркинг 1 (Риск: ако е 1ва категория, Държавна приемателна комисия ще се добавят 6 седмици))	П Изпълнител, СОФ Кънект	0 d	Използването на временния паркинг 1 (Риск: ако е 1ва категория, Държавна приемателна комисия ще се добавят 6 седмици)) 17/05/2023 П Изпълнител, СОФ Кънект																							
70	Започване на използването на временния паркинг 2 (Риск: ако е 1ва категория, Държавна приемателна комисия ще се добавят 6 седмици))	П Изпълнител, СОФ Кънект	0 d	Използването на временния паркинг 2 (Риск: ако е 1ва категория, Държавна приемателна комисия ще се добавят 6 седмици)) 08/06/2023 П Изпълнител, СОФ Кънект																							
72	Започване на използването на временния паркинг 2 (Риск: ако е 1ва категория, Държавна приемателна комисия ще се добавят 6 седмици))	П Изпълнител, СОФ Кънект	0 d	Използването на временния паркинг 2 (Риск: ако е 1ва категория, Държавна приемателна комисия ще се добавят 6 седмици)) 22/06/2023 П Изпълнител, СОФ Кънект																							
74	Проектиране, одобрения и Строителство на постоянния паркинг 4		218 d	Проектиране, одобрения и Строителство на постоянния паркинг 4 05/09/2022 21/07/2023																							

Примерен график за изпълнение на паркингите на T2 (dd.15.08.2022)

ID	Дейност	Отговорен	Duration (w.d.)	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
75	Първоначални данни и Проект за постоянния паркинг 4		40 d																						
76	Мотивирано предложение и Виза за проектиране		15 d																						
77	Подготовка и изпращане на мотивирано предложение за Виза за проектиране	П Изпълнител	1 w																						
78	Получаване на Виза за проектиране	П Изпълнител	2 w																						
79	Геодезическо заснемане на паркинг 4	П Изпълнител	1 w																						
80	Геоложко проучване на паркинг 4 (ако е необходимо)	П Изпълнител	2 w																						
81	Разработка на техническия проект за постоянните паркинги	П Изпълнител	4 w																						

ID	Дейност	Отговорен	Duration (w.d.)	2020 Q1 Q2 Q3 Q4	2021 Q1 Q2 Q3 Q4	2022 Q1 Q2 Q3 Q4	2023 Q1 Q2 Q3 Q4	2024 Q1 Q2 Q3 Q4	2025 Q1 Q2
82	Одобрение на Техническия проект за получаване на Строително Разрешение	Проектант	101 d				Одобрение на Техническия проект за получаване на Строително Разрешение 02/11/2022 → 29/03/2023 P_Contractor		
83	Одобрения от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС)		55 d				Одобрения от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) 02/11/2022 → 23/01/2023		
84	Общо одобрение на ИП от МТС	Проектант	1 mon				Общо одобрение на ИП от МТС 02/11/2022 → 29/11/2022 Проектант		
85	Одобрение на ИП от дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия"	Проектант	4 w				дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия" 02/11/2022 → 29/11/2022 Проектант		
86	Получаване одобрение на ИП от МТС	Проектант	1 w				Получаване одобрение на ИП от МТС 30/11/2022 → 06/12/2022 Проектант		
87	Одобрение на РП от КАТ	П Изпълнител	1 mon				Одобрение на РП от КАТ 21/12/2022 → 23/01/2023 П Изпълнител		
88	Одобрение РП от Дирекция „Управление и анализ на трафика“ (УАТ) към Столична община	П Изпълнител	1 mon				Одобрение РП от Дирекция „Управление и анализ на трафика“ (УАТ) към Столична община 21/12/2022 → 23/01/2023 П Изпълнител		

Примерен график за изпълнение на паркингите на Т2 (dd.15.08.2022)

ID	Дейност	Отговорен	Duration (w.d.)	2020 Q1 Q2 Q3 Q4	2021 Q1 Q2 Q3 Q4	2022 Q1 Q2 Q3 Q4	2023 Q1 Q2 Q3 Q4	2024 Q1 Q2 Q3 Q4	2025 Q1 Q2
89	Одобрение на ИП от ГД ПБЗН, МВР (ако е необходимо)	П Изпълнител	10 d				Одобрение на ИП от ГД ПБЗН, МВР (ако е необходимо) 07/12/2022 → 20/12/2022 П Изпълнител		
90	Одобрение на ИП от Национална служба за растителна защита (НСРЗ) към Министерство на земеделието и храните (ако е необходимо)	П Изпълнител	2 w				Одобрение на ИП от НСРЗ към Министерство на земеделието 07/12/2022 → 20/12/2022 П Изпълнител		
91	Одобрение на ИП от МОСВ	П Изпълнител	1 mon				Одобрение на ИП от МОСВ 07/12/2022 → 09/01/2023 П Изпълнител		
92	Одобрение на ИП от ДАНС	П Изпълнител	1 mon				Одобрение на ИП от ДАНС 07/12/2022 → 09/01/2023 П Изпълнител		
93	Комплексен доклад за проекта	Независим строителен надзор	2 w				Комплексен доклад за проекта 17/01/2023 → 30/01/2023 Независим строителен надзор		
94	Разрешение за Строеж		41 d				Разрешение за Строеж 31/01/2023 → 29/03/2023		
95	Подаване на проектната документация и комплексния доклад за Разрешение за строеж(РС)	Независим строителен надзор	1 d				Подаване на проектната документация и комплексния доклад за Разрешение за строеж 31/01/2023 → 31/01/2023 Независим строителен надзор		

ID	Дейност	Отговорен	Duration (w.d.)	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
96	Одобрение на ИП и комплексният доклад за получаване на Строително разрешение	Независим строителен надзор	2 w																						
97	Строително разрешение обявяване в Държавен вестник	МРРБ	15 d																						
98	Строително разрешение - влизане в сила	МРРБ	10 d																						
99	Получаване на Строително разрешение	Независим строителен надзор	1 w																						
100	Строително и монтажни работи за постоянния паркинг 4	П Изпълнител	60 d																						
101	АКТ 15 за постоянния паркинг 4	Независим надзор	0 d																						
102	Държавна приемателна комисия и АКТ 16 за постоянния паркинг 4	МРРБ	1 d																						

Примерен график за изпълнение на паркингите на Т2 (dd.15.08.2022)

ID	Дейност	Отговорен	Duration (w.d.)																																			
				2020				2021				2022				2023				2024				2025														
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2									
103	Разрешение за ползване за постоянния паркинг 4	МРРБ	1 d													Разрешение за ползване за постоянния паркинг 4																						

Разрешение за ползване за постоянния паркинг 4
 21/07/2023 ▾ 21/07/2023
 МРРБ